



## **“Proyecto Planificación de la Inversión en Revestimientos Hídricos – PIRHI”**

**Nombre Comunidad de Aguas:** Huanque

**Nombre Encuestado:** Pablo Araya

**Cargo:** Presidente - Celador

**Contacto:** 985622917

**Fecha:** 15/03/2018

### **Información:**

- N° de acciones: 109.26 acc totales / 160 l/s según escritura, 140 l/s entrega la JV
- N° de usuarios Se adjunta listado de usuarios en digital (foto), revisar usuario 88 (no usa su agua), 91-92 es el mismo usuario inscrito 2 veces.
- Longitud canal (km) 7 km aprox
- Número de entregas: no sabe total, es más de una entrega por usuario.
- Número de ramales: 2 ramales, 1 en el sector el rincón y 1 en el final del canal.
- Capacidad de porteo (l/s), proyectos se realizaron por 140 l/s + el % extra de seguridad.
- Manejo operacional (secciones): 1 celador, Pablo Araya (principalmente parte baja, si necesita ayuda en la parte alta tiene el apoyo de 1 persona más)
- Tipos y porcentajes de revestimientos: Inicio, 0,3 km tubo HDPE, 1 km Mampostería, 1,5 km tubo PVC, 0,7 km Hormigón, 0,3 km tubo HDPE, posterior sector en suelo, con algunos tramos de geomembrana.
- Superficie Regada (há): 1 acc = 1 há aprox.
- Principales cultivos: Vid pisquera, Nogal
- Sistemas de riego empleados (%): Mayor parte es Tradicional (surco)
- Descarga final al río: Sí, a través de una quebrada.